

Số: /TB - UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Tháng 4/2024)

Ngày 10/4/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; đại diện lãnh đạo: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và Chùa Tây Yên Tử. Sau khi nghe UBND huyện Sơn Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử báo cáo tình hình triển khai Dự án và ý kiến phát biểu của các đại biểu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Phê bình Chủ tịch UBND huyện Sơn Động do đã chậm trễ trong công tác chỉ đạo, tổ chức thanh tra việc bồi thường GPMB, chia tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đất nằm trong quy hoạch dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; chưa chủ động hỗ trợ, phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và các cơ quan liên quan trong việc rà soát lại quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo chỉ đạo tại Thông báo số 411/TB-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động khẩn trương chỉ đạo, ban hành quyết định thanh tra (xong trước ngày 15/4/2024) để tiếp tục tổ chức thanh tra việc bồi thường GPMB, chia tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đất nằm trong quy hoạch dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử theo luật định (trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phải báo cáo, xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Thanh tra tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết). Sau khi có kết luận thanh tra, phải khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường GPMB đảm bảo đúng thời gian quy định. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai dự án gửi các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử theo quy định (gửi báo cáo trước ngày 15 của tháng cuối các quý).

2. Phê bình Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử do đã chậm trễ trong việc lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo chỉ đạo tại Thông báo số 411/TB-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử trong tháng 4/2024 phải hoàn thành xong hồ sơ xin chuyên mục đích sử dụng đất, cho thuê đất (đợt 4) theo quy định, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; trong tháng 5/2024 hoàn thành báo cáo tiền khả thi giai đoạn 2 của Dự án, gửi Sở Xây dựng để thẩm định làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Tổ chức khởi công một số hạng mục công trình của Dự án trong tháng 10/2024.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sơn Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang kỳ sau (2026-2030) để đảm bảo thực hiện được các nội dung đã phê duyệt trong chủ trương đầu tư của Dự án; đồng thời, hướng dẫn Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, triển khai Dự án.

4. Đề nghị Chùa Tây Yên Tử đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục, hoàn thành tháp chuông và nội thất chùa trong năm 2024.

5. Văn phòng UBND tỉnh rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện chế độ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Dự án về Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử theo quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (tháng 4/2024); yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Sơn Động và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các thành viên BCĐ;
- BQL bảo tồn Tây Yên Tử;
- Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Sơn Động;
- UBND thị trấn Tây Yên Tử;
- C.ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử;
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, KTN.
 - + Lưu: VT, KGVX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trung Trực